




**VARBERGS
KOMMUN**

UTFÖRANDEINTYG FÖR ENSKILT AVLOPP

1 (5)

Uppllysning:

Utförandeintyg ska fyllas i av entreprenören under utförande av avloppsanläggningen och sedan skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Komponenter markerade med  ska fotoredovisas.

Fastighet

Fastighetsbeteckning:	Fastighetsägare:
-----------------------	------------------

Entreprenör

Namn:	
Företag:	Telefonnummer:
Epostadress:	

Avloppsanläggning

<input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Markbädd <input type="checkbox"/> Sluten tank <input type="checkbox"/> Reningsverk <input type="checkbox"/> Annan anläggning:		
Delegeringsbeslut:	Utförandedatum:	Tas i bruk:
Härmed intygas att avloppsanordningen (flera alternativ kan vara aktuella)		
<input type="checkbox"/> är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut		
<input type="checkbox"/> är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren		
<input type="checkbox"/> avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:		
Avvikelser:		

Underskrift

Ansvarig utförare

Ort och datum:	Namnförtydligande:
Namnunderskrift:	

Sökande

<input type="checkbox"/> Jag godtar den ansvarige utförarens redogörelse, men avsäger mig inte reklamationsrätten enligt konsumenttjänstlagen	
<input type="checkbox"/> Jag har följande invändning mot den ansvarige utförarens redogörelse:	
Ort och datum:	Namnförtydligande:
Namnunderskrift:	

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Registrerad har rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. Ansökan ställs till adressen nedan. Information lämnas av personuppgiftsombud på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 432 80 Varberg. Tel 0340-880 00

Senast reviderad 2017-11-28

POSTADRESS
Varbergs kommun

BESÖKSADRESS
Drottninggatan 17

TELEFON
0340-880 00

ORGANISATIONSNUMMER
210000-1249

E-POSTADRESS
mhn@varberg.se

432 80 Varberg


TELEFAX
0340-69 70 55



WEBBPLATS
www.varberg.se






Fyll i de avsnitt nedan som är aktuella för din avloppsanläggning


Allmänt				
	Foto	OK	Avvikelse	Kommentar
Anläggning lokaliserad enligt ansökan				
Tilloppsledning ventilerad över tak				
Ledningar kvalitetskontrollerade				
Dränerings- och dagvatten är ej anslutet				


Slamavskiljare, pumpbrunn, fördelningsbrunn (gäller ej reningsverk)				
<input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig Fabrikat:				
	Foto	OK	Avvikelse	Kommentar
Slamavskiljare, volym _____ m ³				
Slamavskiljare, P-märkt				
Slamavskiljare, T-rör				
Slamavskiljarlock, över marknivå				
Plastslamavskiljare, förankrad i mark				
Pumpbrunn i plast, förankrad i mark				
Pumpbrunn med larm				
Fördelningsbrunn				






Infiltration (markbädd fylls i längre ner)				
	Foto	OK	Avvikelse	Kommentar
Spridningslager, ca _____ cm tjockt				
Spridningslager, kornstorlek _____ mm				Tvättat, spolat, annat:
Spridningsledningar ___ x ___ m				
Infiltrationsbäddens yta _____ m ²				
Spridningsledningar 1 m över högsta grundvattenyta				
Spridningslagrets underkant, som lägst _____ cm <i>under</i> markytan				
Spridningslagrets underkant, som lägst _____ cm <i>över</i> markytan				
Materialavskiljande skikt (fiberduk)				
Återfyllnad, minst 50 cm tjockt				




Återfyllnad innehåller ej stora stenar				
Förstärkningslager _____ cm tjockt. Kornstorlek _____ mm				
Inspektions(luftnings)rör över markyta, minst 0,3 m				
Ev. avskärande dränering på _____ cm djup				
Upplyft infiltration				
Ev Biomoduler lagda enligt tillverkarens anvisningar				

Markbädd		(infiltration högre upp)		
	Foto	OK	Avvikelse	Kommentar
Spridningslager, ca _____ cm tjockt				
Spridningslager, kornstorlek _____ mm				Tvättat, spolat, annat:
Markbäddens yta _____ m ²				
Spridningsledning _____ x _____ m				
Spridningsledning 1 m över högsta grundvattenyta				
Spridningslagrets underkant, som lägst _____ cm <i>under</i> markytan				
Spridningslagrets underkant, som lägst _____ cm <i>över</i> markytan				
Ev biomoduler lagda enligt tillverkarens anvisningar				
Materialavskiljandeskikt 1 (fiberduk)				
Övergångslager (ovanpå sandbädden)				
Sandbädd, ca 80 cm markbäddssand, 0-8 mm				
Materialavskiljande skikt 2 (under sandbädden)				
Dräneringslager, minst 20 cm tjockt				
Dräneringslager, kornstorlek _____ mm				
Dräneringsledning _____ x _____ m				
Dräneringsledning över högsta grundvattenyta				
Luftningar från dräneringsledningar				
Inspektions(luftnings)rör över markyta, minst 0,3 m				
Återfyllnad, minst 50 cm tjockt				
Återfyllnad innehåller ej stora stenar				
Inspektionsbrunn				

Inspektionsbrunnens utlopp över högsta vattenyta				
Ev. avskärandedränering				
Ev. tät markbädd				
Ev. fosforfälla/fällningsenhet installerad enligt tillverkarens anvisningar				
Utsläpp:				

Reningsverk (om separat slamavskiljare installeras fyll i under Slamavskiljare också)				
Fabrikat och modell:				
Volym _____ m ³	Antal slamsugningsöppningar:			
Slamvolym _____ m ³	<input type="checkbox"/> Bifogar installationsintyg från tillverkaren			
	Foto	OK	Avvikelse	Kommentar
Förankrad				
Driftskåp installerat				

Efterpolering/utsläpp				
Infiltration (fyll i under infiltration)				
Markbädd (fyll i under markbädd)				
Fosforfälla _____ kg <input type="checkbox"/> Löst <input type="checkbox"/> Säck				
UV-lampa				
Infiltrationsdike _____ m				
Annat:				
Övrigt (reningsverk)				
Hur lång tid tar det för verket att fungera efter driftstart?				
Serviceavtal tecknat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej				
	Foto	OK	Avvikelse	Kommentar
Egenkontroll överlämnat till fastighetsägaren				
Slamtömningsanvisningar och återfyllningsinstruktioner finns uppsatta vid reningsverket				

Annan anläggning				
<input type="checkbox"/> Sluten tank för toalett <input type="checkbox"/> Tank för urin vid urinsortering <input type="checkbox"/> Annat:				
Fabrikat:				
	Foto	OK	Avvikelse	Kommentar
Volym _____m ³				
Anläggning placerad på friktionsgrus				
Om anläggning förankrad i berg eller betong				
Luftningsanordning				
Manlucka				
Installerat nivåarm				

Övrigt

Ifylld blankett skickas till:

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
432 80 Varberg